





Neubau Musterprojekt



Bauherr: Fa. Mustermann
 Musterstr. 1
 7000 Muster

Ingenieurbüro Schnitzspahn
 Eichenstr. 46, 71149 Bondorf

Koordinierungsbericht Nr. 1 zur Einhaltung der Baustellenverordnung

4.) Koordination der Arbeitsschutzmaßnahmen der Arbeitgeber: (§ 3 Abs. 3/2u.5) Vorkommnisse, Anordnungen, Hinweise	Fotos:	Verantwortlichkeiten / angesprochene Personen	Termin
Hier fehlt die Absperrung an der ehemaligen Rampe. Absturzgefahr!		zE: Fa. Muster K: Bauleitung, SiGeKo	Sofort
Leiter ist nicht ordnungsgemäß angelegt und darf so nicht benutzt werden. Entfernen der Leiter.		zE: FaMuster K: Bauleitung, SiGeKo	Sofort
Fehlende Absturzsicherung ist zu ergänzen.		zE: Fa. Muster K: Bauleitung, SiGeKo	Sofort
Geht gar nicht!!! Hohe Absturzgefahr! Betonieren und rütteln eines Wandstückes stehend auf der Schalung. Hier ist ein Gerüst oder gleichwertiges heranzuziehen.		zE: Fa. Muster K: Bauleitung, SiGeKo	Sofort

aufgestellt:

Dipl.-Ing. B. Lentz
SiGe-Koordinator
 Tel.: 07457/9496-0, Fax: 07457/949620